

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Dic						
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS INTERCEPTORES SANITARIOS FASE I	Obtener la Ingenieria al Detalle	Humano: Dr Jorge Guzman-Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; señor Oscar Fabio Montaño- Oficina Juridica; Dra. Mercedes Mejia - Area Recursos Fisicos; Aguas de Palmira S.A E.S.P. Deisy Gil y por Aquaoccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquín García Collazos	Tramite ante la CVC y Municipio	Inicio con el convenio interadministrativo firmado entre C.V.C. y MPIO de Palmira y termina con la entrega de la ingenieria al Detalle														Ingenieria al detalle de interceptores	UND	Municipio de Palmira, Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P. Y Gerencia Aquaoccidente S.A E.S.P	CUMPLIO	
	Conformar grupo Interdisciplinario		Elaboracion documento conformacion grupo interdisciplinario	Inicia con la elaboracion del documento y termina con la comunicacion del documento.														Un grupo interdisciplinario conformado	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIO	
	Comunicar a las personas Naturales y Juridicas del trazado por donde pasaran los interceptores segun la Ingenieria al Detalle.	Materiales: Se requiere contar con vehiculo, equipos de computo, planos y demas elementos que sean necesarios.	Programar reunion con las siguientes entidades: ALYC SAS, ICA, TGI, Hacienda la Josefina, Hacienda Oriente, ANI y Ferrocarriles Nacionales, Moreno Tafur, Sucroal S.A., Azucares y Mielles; Gobernacion del Valle.	Inicia con la programacion de las reuniones y termina con la realizacion de las reuniones															Comunicar el trazado de los interceptores a los afectados	100%	Dr Jorge Guzman; Deisy Gil; Joaquin Garcia Collazos	CUMPLIO
	Tramitar Proyecto de Acuerdo		Presentar al Concejo Municipal proyecto de acuerdo para Servidumbres	Inicia con la formulacion del proyecto de acuerdo y Termina con la Publicacion del Acuerdo.															Obtener Proyecto de acuerdo para servidumbres	UND	Dr Jorge Guzman; Oscar Fabio Montaño	CUMPLIO
	Tramitar Servidumbres		Decretar y registrar las Servidumbres	Inicia con la elaboracion de las resoluciones y termina con el registro en el certificado de tradicion															resoluciones de servidumbres registradas	50%	Dr Jorge Guzman	Se elaboraron las Resoluciones, pero esta pendiente el tramite del registro, ya se estan cursando los tiempos de Ley.
	Acompañar proceso de consecucion de recursos economicos que ayuden a financiar la construcción de los Interceptores	Financieros: Valor Interceptores Fase I \$14.880 millones (a precio del 2015)	Presentar el Poyecto Interceptores ante la C.V.C, Gobierno Departamental, Nacional.	Inicia con la Ingenieria al detalle de interceptores y termina con la incorporacion de los reursos al presupuesto Municipal.															Asegurar los recursos para los interceptores	70%	Alcalde Municipal y Gerencia Aguas de Palmira S.A E.S.P.	Atraves de las gestiones realizadas por el Alcalde Municipal se Consiguieron recursos con la C.V.C \$10.000 millones para inteceptores parte alta y parte baja Rio Palmira; posteriormente la gerencia C.V.C. asignan recursos adicionales para interceptor Sesquicentenario. Se radico en la C.V.C los documentos requeridos, para la entrega del convenio interadministrativo, el cual sera entregado al Alcalde en el primer trimestre del año 2017.

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Se	Oc	No	Dic					
	Apoyar elaboracion ficha MGA.de interceptores		Formulacion de la Ficha MGA y presentacion ante el Banco de Proyectos del Municipio	Inicia con la formulacion de la Ficha MGA y termina con el Certificado del Banco de Proyectos														Obtener certificado del banco de proyectos.	70%	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana y Aquooccidente S.A E.S.P	tema realizaron la formulacion de la Ficha, pero no se alcanzo a radicar en el Banco de Proyectos, dado a la actualizacion que se debe de hacer por la inclusion del intersector Sesquicentenario.
PARTICIPAR EN LA PLANEACION y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR FASE I	Obtener la licencia ambiental	Humano: Dr Jorge Guzman-Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; señor Oscar Fabio Montaña- Oficina Juridica; Dra. Mercedes Mejia - Area Recursos Fisicos; Aguas de Palmira S.A E.S.P. Deisy Gil y por Aquooccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquin Garcia Collazos	Tramite ante la CVC	Con la presentacion de la Ingenieria al Detalle ante la CVC y termina con la publicacion de la Licencia Ambiental CVC													Obtener Licencia ambiental	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P. Y Gerencia Aquooccidente S.A E.S.P	CUMPLIO	
	Conformar grupo Interdisciplinario		Elaboracion documento conformacion grupo interdisciplinario	Con la elaboracion del documento y termina con la comunicacion del documento.													Un grupo interdisciplinario conformado	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIO	
	Comunicar sobre el proyecto a las personas Naturales y Juridicas que colindan con el lote donde se construira la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales .	Materiales: Se requiere contar con un vehiculo, equipos de computo, planos y demas elementos que sean necesarios.	Programar reunion con las siguientes entidades: ICA,TGI, Hacienda la Josefina,ANI,	Inicia con la programacion de las reuniones y termina con la realizacion de las reuniones													Comunicar el trazado de los linderos de la PTAR.	100%	Dr Jorge Guzman; Deisy Gil; Joaquin Garcia Collazos	CUMPLIO	
	Tramitar Proyecto de Acuerdo		Presentar al Concejo Municipal proyecto de acuerdo para Servidumbres	Inicia con la formulacion del proyecto de acuerdo y Termina con la Publicacion del Acuerdo.													Obtener Proyecto de acuerdo para la PTAR	UND	Dr Jorge Guzman; Oscar Fabio Montaña	CUMPLIO	
	Tramitar Servidumbres		Decretar las Servidumbres	Inicia con la elaboracion de las resoluciones y termina con el registro en el certificado de tradicion													resoluciones de servidumbres registradas	50%	Dr Jorge Guzman	Se elaboraron las Resoluciones,pero esta pendiente el tramite del registro, ya se estan cursando los tiempos de Ley.	
	Acompañar proceso de consecucion de recursos economicos que ayuden a financiar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR	Financieros: Valor PTAR Fase I \$94.000 millones (a precio del 2016) ; Valor Tramites y persimos requeridos \$100 millones Valor Estructuradores Proceso\$100.millones	Presentar el Poyecto PTAR ante el Gobierno Departamental, Nacional y C.V.C. Y tramite Credito	Inicia con la Licencia Ambiental y termina con la incorporacion de los reursos al presupuesto Municipal.												Asegurar los recursos para la PTAR	70%	Alcalde Municipal y Gerencia Aguas de Palmira S.A E.S.P.	Atraves de las gestiones realizadas por el Alcalde Municipal se Consiguieron recursos con la C.V.C \$18.000millones para PTAR. Se radico en la C.V.C los documentos requeridos, para la entrega del convenio interadministrativo, el cual sera entregado al Alcalde en el primer trimestre del año 2017.		



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A.E.S.P
PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2016

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Dic					
	Apoyar elaboracion ficha MGA.		Formulacion de la Ficha MGA y presentacion ante el Banco de Proyectos del Municipio	Inicia con la formulacion de la Ficha MGA y termina con el Certificado del Banco de Proyectos														Obtener certificado del banco de proyectos.	50%	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana	Los funcionarios responsables de este tema realizaron la formulacion de la Ficha, pero no se alcanzo a radicar en el Banco de Proyectos, dado a la actualizacion de precios de la obra.
PARTICIPAR EN LA PLANEACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTABLECER LAS PRIORIDADES EN REPOSICION ALCANTARILLADO I FASE	Realizar la ingenieria al detalle	Humano: Ingeniero Evier de Jesus Davila- Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana; ; Aguas de Palmira S.A E.S.P. Deisy Gil y por Aquaoccidente S.A. E.S.P el ingeniero Joaquin Garcia Collazos	Recibir de Aquaoccidente la Ingenieria al detalle	Inicia con la elaboracion de la Ingenieria al Detalle y termina con la Entrega de la Ingenieria													Obtener la ingenieria al detalle	UND	Gerencia Aquaoccidente S.A E.S.P	CUMPLIDO	
	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario		Citar a comité técnico y Comité Fiduciario	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realizacion del comité													Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIDO	
	Coordinar reunion en Despacho Alcalde		Citar a Reunion	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina con la realizacion de la reunion													Hacer reunión	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIDO	
	Convocar a reuniones de seguimiento		Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina con la entrega de los estudios al Municipio													Hacer reunión de seguimiento	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIDO	
																	Obtener certificado del banco de proyectos.	UND	Secretaria de Desarrollo y Renovacion Urbana	CUMPLIDO	

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Dic				
HACER SEGUIMIENTO AL POI OPERADOR	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Humano: Equipo de Trabajo de Aquaoccidente; equipo de trabajo Aguas de Palmira S.A E.S.P; Equipo de trabajo de Aquaoccidente S.A. E.S.P	Citar a comité técnico y Comité Fiduciario	Inicia con la convocatoria al comité y termina con la realizacion del comité													Hacer comité técnico y comité fiduciario	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIDO
	Realizar visitas a obras		Programar recorridos de campo	Inicia con la programacion del recorrido y termina con la realizacion del recorrido												Hacer visitas a las obras	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIDO	
	Hacer reuniones de equipos de trabajo con el Operador		Citar a reuniones de seguimiento	Inicia con la convocatoria a la reunion y termina el acta de la reunion												Hacer reunión	UND	Gerencia Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	CUMPLIDO	



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUSA DE PALMIRA S.A E.S.P
 PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2016

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	INICIO y FINALIZACION	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Dic				
	Realizar comites de Supervision		Solicitar programacion de comité de supervision	Inicia con la programacion del comité y termina con el acta del comité													Hacer comité de supervisión	UND	Supervisor	CUMPLIDO